

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы
Администрации г.о. Дубна

Стротов А.Г.

2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Сирош А.А.

2021г.



ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС котельной №1 района Большая Волга, котельной №2 района Александровка и котельной №3 района Левый берег в 2021 г.

	Наименование сети	Срок проведения	Ответственный	Примечания
1. Магистральные тепловые сети				
1.1	Тепловые сети котельной №1 (Большая Волга)	03.06.21.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №1
1.2	Тепловые сети котельной №2 (Александровка)	02.08.21.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №2
1.3	Тепловые сети котельной №3 (Левый берег)	20.05.21- 25.05.21г.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Без отключения ГВС потребителей.
1.4	Сети ГВС котельной №3 (Левый берег)	02.08.21	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Во время остановки котельной №3
2. Внутриквартальные тепловые сети				
2.1	Тепловая сеть после ЦТП-1	29.06.21.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей.
2.2	Тепловая сеть после ЦТП-2	03.06.21.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.3	Тепловая сеть после ЦТП-3	03.06.21.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.4	Тепловая сеть после ЦТП-4	03.06.21.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.5	Тепловая сеть после ЦТП-5	28.06.21.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.6	Сеть ГВС после ЦТП-1	16.08.21.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.7	Сеть ГВС после ЦТП-2	16.08.21.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.8	Сеть ГВС после ЦТП-3	18.08.21.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.9	Сеть ГВС после ЦТП-4	19.08.21.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.10	Сеть ГВС после ЦТП-5	17.08.21.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»
Согласовано
Начальник управления ЖКХ
Администрации г.о. Дубна

Ю.А. Прохоров

И.Н. Соловьев