

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы

г.о. Дубна


Гришин П.С.
« 04 » 05 2024г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ЭНЕРГОТЕН»


Сирош А.А.
2024г.



ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС котельной №1 района Большая Волга, котельной №2 района Александровка и котельной №3 района Левый берег в 2024 г.

	Наименование сети	Срок проведения	Ответственный	Примечания
1. Магистральные тепловые сети				
1.1	Тепловые сети котельной №1 (Большая Волга)	18.06.24	Севастьянов Я.А. Посаднев Д.Ю.	Во время остановки котельной №1
1.2	Тепловые сети котельной №2 (Александровка)	12.08.24	Севастьянов Я.А. Посаднев Д.Ю.	Во время остановки котельной №2
1.3	Тепловые сети котельной №3 (Левый берег)	20.05.24- 23.05.24г.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Без отключения ГВС потребителей.
1.4	Сети ГВС котельной №3 (Левый берег)	29.07.24- 30.07.24г.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Во время остановки котельной №3
2. Внутриквартальные тепловые сети				
2.1	Тепловая сеть после ЦТП-1	20.05.24	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей.
2.2	Тепловая сеть после ЦТП-2	18.06.24	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.3	Тепловая сеть после ЦТП-3	18.06.24	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.4	Тепловая сеть после ЦТП-4	18.06.24	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.5	Тепловая сеть после ЦТП-5	21.05.24	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.6	Сеть ГВС после ЦТП-1	11.07.24	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.7	Сеть ГВС после ЦТП-2	12.07.24	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.8	Сеть ГВС после ЦТП-3	12.07.24	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.9	Сеть ГВС после ЦТП-4	11.07.24	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.10	Сеть ГВС после ЦТП-5	15.07.24	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»



Ю.А. Прохоров

Согласовано:
Начальник управления ЖКХ
Администрации г.о. Дубна



Д.А. Меркулов