

«СОГЛАСОВАНО»

Администрация

г.о. Дубна

И.о. заместителя Главы г.о. Дубна
Носов Д.И.

«14» 04 2025г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ЭНЕРГОТЕН»

Сирош А.А.

2025г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, сетей ГВС котельной №1 района Большая Волга, котельной №2 района Александровка и котельной №3 района Левый берег в 2025 г.

	Наименование сети	Срок проведения	Ответственный	Примечания
1. Магистральные тепловые сети				
1.1	Тепловые сети котельной №1 (Большая Волга)	02.06.25	Севастьянов Я.А. Посаднев Д.Ю.	Во время остановки котельной №1
1.2	Тепловые сети котельной №2 (Александровка)	18.08.25	Севастьянов Я.А. Посаднев Д.Ю.	Во время остановки котельной №2
1.3	Тепловые сети котельной №3 (Левый берег)	20.05.25- 29.05.25г.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Без отключения ГВС потребителей.
1.4	Сети ГВС котельной №3 (Левый берег)	28.07.25- 29.07.25г.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Во время остановки котельной №3
2. Внутриквартальные тепловые сети				
2.1	Тепловая сеть после ЦТП-1	27.05.25	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей.
2.2	Тепловая сеть после ЦТП-2	02.06.25	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.3	Тепловая сеть после ЦТП-3	02.06.25	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.4	Тепловая сеть после ЦТП-4	02.06.25	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.5	Тепловая сеть после ЦТП-5	28.05.25	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.6	Сеть ГВС после ЦТП-1	14.07.25	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.7	Сеть ГВС после ЦТП-2	15.07.25	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.8	Сеть ГВС после ЦТП-3	14.07.25	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.9	Сеть ГВС после ЦТП-4	15.07.25	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.10	Сеть ГВС после ЦТП-5	14.07.25	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Ю.А. Прохоров

Ю.А. Прохоров

Согласовано:
Начальник управления ЖКХ
Администрации г.о. Дубна

Д.И. Носов

Д.И. Носов